Numer zapytania	Z31/6/1
Tytuł zapytania	Wykonanie i dostawa prefabrykowanego, szczelnego zbiornika żelbetowego o pojemności 250 m3
Kupiec prowadzący:	Palmowski, Jacek
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-04-29 11:02:30
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-04-29 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-05-14 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-05-09 15:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Dzień dobry,

Zapraszamy do składani ofert na „Wykonanie i dostawa prefabrykowanego, szczelnego zbiornika żelbetowego o pojemności 250 m3zgodnego z załączonymi rysunkami technicznymi o wymiarach:
Długość zbiornika: 15,00 m
Szerokość zbiornika: 6,00 m
Wysokość wewnętrzna zbiornika: 3,00 m
Wysokość całkowita z pokrywą: 3,50 m
Pojemność użytkowa: 245,00 m3
Zbiornik ma służyć do magazynowania wody przeznaczonej do celów technologicznych pobieranej z odwodnienia kopalni.
Wyposażenie zbiornika według poniższych wytycznych:
1. Wykonanie w dnie zbiornika jednego rząpia o wym. 30x30cm i głębokości 20cm. Lokalizacja rząpia nad jednym z włazów rewizyjnych.
2. Wyposażenie zbiornika w otwory pod projektowane rurociągi, wraz z zamontowaniem tulei stalowej gat. 1.4301 pod przejście szczelne łańcuchowe, wg załączonego rysunku, tj.:
1. W ścianach bocznych, o szer. 6m pod rurociągi ze stali gat. 1.4301, fi 273 – 1 szt., fi 219,1 – 1 szt. (przewody technologiczne wody)
2. W ścianie bocznej o długości 15m, PE fi 300mm (przelew awaryjny)
3. W stropie pod rurociąg ssawny do podłączenia wozu strażackiego – rura fi 139mm – 1 szt. (DN125mm), stal. Gat. 1.4301
4. W stropie pod przewód wentylacyjny DN100, - stal 1.4301 fi 114,3mm – 2 szt.
3. Wykonanie wejść rewizyjnych o wymiarze 1200/600mm (właz wejściowy nad drabinką zejściową min. fi 600mm)
Posadowienie zbiornika
Dla oferentów zainteresowanych złożeniem oferty zostanie udostępniona dokumentacja geologiczna pod posadowienie zbiornika wody niezbędna do przygotowania obliczeń statyczno-wytrzymałościowych oraz zabezpieczenia zbiornika przed wyporem. Ze względu na duży rozmiar plików zostaną one udostępnione w formie linku do serwera z danymi.
Zakres prac obejmuje:
- Wykonanie projektu technicznego zbiornika:

- Wykonanie zbiornika prefabrykowanego żelbetowego, dostawa i montaż zbiornika na adres: Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., Cementownia Nowiny, Ul. Zakładowa 3, 26-052 Nowiny, Polska
I. Termin składania ofert
Oferta powinna zawierać :
- kosztorys z ceną ostateczną
- termin realizacji

- warunki płatności
- gwarancję jakości
Ofertę proszę złożyć na platformie zakupowej
Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.
Link: https://www.dyckerhoff.pl/platforma-zakupowa
W tytule proszę podać:
Zapytanie ofertowe nr .....
„Wykonanie i dostawę prefabrykowanego, szczelnego zbiornika żelbetowego o pojemności 250 m3”
Termin składnia ofert: do 14.05.2024.
Termin realizacji zadania : do 31.10.2024.
Złożenie oferty po terminie jednoznacznie wyklucza oferenta z udziału w konkursie ofertowym.
Oferent obowiązany jest udokumentować doświadczenie w realizacji prac w analogicznym zakresie. Nadzór nad pracami powinna sprawować osoba z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej.
II. Informacje dodatkowe
Firma Obca pracująca na obszarze Cementowni Dyckerhoff Polska w Nowinach będzie zobowiązana do:
1) Przestrzegania zasad funkcjonowania firm obcych na terenie cementowni Dyckerhoff Polska opisanych w instrukcji w załączniku nr 2.
2) Utrzymywania oraz pozostawienia porządków na obiektach objętych w/w zakresem remontowym w czasie oraz po wykonaniu prac.
3) Przedstawienia warunków gwarancyjnych na w/w prace.
4) Zapewnienia przez co najmniej 72 godziny obsługi technicznej podczas rozruchu urządzeń po remoncie.
5) Dostarczenia listy pracowników z załączonymi (Formularz w załączniku nr 4):
a. Aktualnymi badaniami lekarskimi;
b. Aktualnymi potwierdzeniami szkoleń BHP;
c. Niezbędnymi uprawnieniami i kwalifikacjami do wykonywania prac wynikających z umowy;
d. Uprawnienia energetyczne dla prac związanych z eksploatacją (obsługa, konserwacja, remonty, montaż i prace kontrolno-pomiarowe).
Strona 3
III. Dane kontaktowe
W przypadku konieczności uzupełnienia informacji dotyczącej zapytania ofertowego prosimy o kontakt:
Sprawy techniczne:
Grzegorz Nowakowski
Tel.: +48 41 346 6410
Mobil: +48 661 947 554

grzegorz.nowakowski@dyckerhoff.com

Ważne informacje uzupełniające do przetargu ofertowego z którymi należy się zapoznać:
W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019r. poz. 1649) informujemy, że: Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowinach przy ul. Zakładowej 3, 26-052 Nowiny, posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia: 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014r z późniejszymi zmianami).
Załączamy link do ogólnie przyjętego Kodu Postępowania w Koncernie Buzzi Unicem SpA. Wnosimy o zapoznanie się i jego przestrzeganie w relacjach biznesowych z Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.
https://www.dyckerhoff.pl/kodeks-postepowania
Adres dostaw:
Dyckerhoff Polska sp. z o.o., Cementownia Nowiny
Ul. Zakładowa 3, 26-052 Nowiny, Polska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zalacznik2-Klauzuladotyczacawzajemnegopowierzeniadanychpdf
2.	Zalacznik1-WarunkizakupuDyckerhoffPolskaSp_zo_opdf
3.	Zalacznik3_ZasadyfunkcjonowaniafirmobcychnaterenieDyckerhoffPolskapdf
4.	Zał_ 7 Karty otworów geologiczno-inżynierskich.pdf
5.	Zał_ 8_1 Przekrój I-I'.pdf
6.	Zał_ 8_2 Przekrój II-II'.pdf
7.	Załącznik_F_Wykaz pracownicy i środki transportu.docx
8.	02-T-01_Zbiornik na wodę_ Rzut_2024_03_28.pdf
9.	02-T-02_Zbiornik na wodę_ Przekrój_1-1_2024_03_28.pdf
10.	02-T-03_Zbiornik na wodę_ Przekrój_2-2_ Tuleje_2024_03_28.pdf
11.	Zał_ 6a Mapa syt-wys.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie i dostawa prefabrykowanego, szczelnego zbiornika żelbetowego o pojemności 250 m3		1	szt.	Wszystkie

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.5	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji	0.25	Nie	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.25	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie